

CRONOPROGRAMMA

ALLEGATO A.12. [Rev. 02]

Allegato A.12.rev.02 ai “Documenti di Gara” per l’“Esecuzione in appalto delle prestazioni per la progettazione, realizzazione, installazione, verifica nel Trial Site, dei Sottosistemi di Terra (SST) e di Bordo (SSB), del Sistema ERTMS/ETCS Livello 2 e GSM-R da implementare sugli impianti A.C.E.I. I/019 Tipo semplificato-Telecomandati in DCO, sui Passaggi a Livello UNIFER 11117 esistenti sulle linee Ferroviarie Arezzo-Stia e Arezzo-Sinalunga. Compreso il supporto alla definizione delle Specifiche Funzionali e di Sistema (già redatte in forma preliminare, da RFI con il committente LFI/TFT) e l’omologazione del Sistema di Sicurezza ERTMS/ETCS Livello 2”.

PROGRAMMA DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI (CRONOPROGRAMMA)

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Durata	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023			
								ott				ott				ott				ott				ott				ott				ott
1	Invio progetto definitivo dell'Appaltatore (PDA) alla Regione Toscana e enti preposti per approvazione	31/05/2017	28/08/2017	90g	█																											
2	AGGIUDICAZIONE DELLA GARA	01/09/2017	05/09/2017	5g	█																											
3	Affidamento Gara	06/09/2017	11/10/2017	36g	█																											
4	Stipula Contratto con Appaltatore	11/10/2017	20/10/2017	10g	█																											
5	Attività propedeutiche la consegna lavori	20/10/2017	18/11/2017	30g	█																											
6	Realizzazione Sistema ERTMS/ETCS L2 GSM-R – SST/SSB Consegna lavori intera opera	18/11/2017	13/08/2020	1000g					█																							
7	Progettazione Esecutiva Trial Site	18/11/2017	26/01/2018	70g	█																											
8	Realizzazione Trial Site e Aggiornamento SRS/SRF	26/01/2018	25/01/2019	365g					█																							
9	Progettazione Intero Sistema	25/01/2019	15/03/2019	50g					█																							
10	Realizzazione Sistema di Sicurezza ERTMS/ETCS L2 GSM-R su linee gestite da LFI	15/03/2019	10/08/2020	515g					█																							
11	CVT intero sistema	12/06/2020	10/08/2020	60g									█																			
12	Pre-Esercizio Sistema di Sicurezza ERTMS/ETCS L2 GSM-R	10/08/2020	09/08/2021	365g													█															
13	Esercizio Sistema ERTMS/ETCS L2	10/08/2021																			◆											
14	Periodo di Assistenza Art.32 Schema di Contratto	10/08/2020	09/08/2022	730g																	█											
15	Periodo di Manutenzione Art.33 Schema di Contratto	09/08/2022	07/08/2024	730g																					█							
16	Garanzia	08/08/2024	07/08/2026	730g																												

NOTA:

Le attività di approvazione, verifiche, validazione della stazione appaltante si intendono comprese nel termine utile contrattuale;

Termini di esecuzione, giorni naturali e consecutivi.